

Отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в 2017 году в МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры
на 01 января 2018 года

Наименование мероприятия/ учреждения	Общий объем предусмотренных средств			Виды работ	Этап выполнения каждого вида работ*	Сумма контрактов, договоров, аукционов		Платежные поручения				Кассовый расход		Остаток		
	Всего	ОБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.			ОБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	Дата, №		Сумма		ОБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	Всего	ОБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.
								ОБ	МБ	ОБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.					
1. Адаптация учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов	22,7	22,7	0	установка пандуса	Договор № 18 от 27.04.17, подрядчик-ООО "КВАЗАР", срок выполнения работ-30 раб.дней со дня поступления ден.средств на расч.счет подрядчика	22,7	0	№ 332163 от 14.07.17		22,7	0	22,7	0	0,00	0,00	0,00
	271,3	201,3	70	работы по оборудованию дополнительного освещения для обеспечения доступности информации инвалидов по зрению	Договор № 17 от 27.04.17, подрядчик-ООО "КВАЗАР", срок выполнения работ-30 раб.дней со дня поступления ден.средств на расч.счет подрядчика	201,3	70	№ 332174 от 14.07.17	№ 189809 от 08.06.17	201,3	70	201,3	70	0,00	0,00	0,00
	56	56	0	расширение дверных проемов	Договор № 19 от 04.07.17, подрядчик-ООО "КВАЗАР", срок выполнения работ-60 раб.дней со дня поступления ден.средств на расч.счет	56	0	№ 332168, 332164 от 14.07.17		56		56	0	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	350	280	70			280	70	0	0	280	70	280	70	0,00	0	0

* в этапе выполнения необходимо подробно описать всю информацию по аукционам (когда объявлен аукцион, на какую сумму, на какие виды работ, срок проведения аукциона, в т.ч. планируемый), договорам (с кем заключен договор, №, дата, на какой вид работ, срок исполнения договора, если договора еще нет когда планируется, с кем и на какой вид работ)

Примечание: по состоянию на 01.01.18 все работы выполнены.

Начальник Управления образованием

Яурова Т.Н.
Фамилия И.О.



09.01.2018
дата

Исполнитель: Луканина С.Н.